УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной
рабочей группы
_____ Бойкова И.В.
(подпись)
« 19 » февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 2 от « 19 » февраля 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №10 «Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области
(полное юридическое наименование объекта)

446306 Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова 9 А, 88466153926, shkola-lik@yandex.ru, Григорьева Светлана Сергеевна, директор
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** городской округ Отрадный Самарской области
2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности** образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. **Форма собственности объекта** муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. **Объем предоставляемых услуг** 870 чел./1176 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. **Размещение объекта** отдельно стоящее 3-этажное здание, базовый материал несущих конструкций – кирпич, железобетон, метериал лестниц – железобетон.
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. **Количество и назначение входов:** 9 входов, 1 – основной, 8 - запасных

8. **Год постройки** 2000

9. **Год последней реконструкции** _ не проводилась

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобусный маршрут №1, остановка «Библиотека им. Комарова И.Т.»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		**есть, нет**	
Регулируемые переходы	нет	**со звуковой сигнализацией**	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	**с пандусом**	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	**Съезды с уклоном более 10%**	нет
Открытые лестницы	нет	**Пандусы с уклоном более 8%**	нет
Поручни на лестницах	нет	**Поручни на пандусах**	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)					
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	**≥1,2 м**	1,05	**К, О**	ремонт	
	Информация об объекте	**наличие**	Нет	К, О, С, Г	установка	
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	**наличие**	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**> 2,0 м**	7	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**> 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	4,8	К		
	Тактильная полоса перед съездом	**> 0,8 м**	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	**> 0,8 м**		С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	**> 0,8 м**	Нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**< 0,025 м**	0	К, С, О	ремонт	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	**> 0,05 м**	0	К, С, О	ремонт	
	Места отдыха**	**наличие**	нет	К, О	создание	
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	**< 50 м**	40	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	**>5% (не менее 1 места)**	Нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	Нет	К	создание	
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	**> 1,35 м**		О, С		
	Марш лестницы между площадками	**3-12 ступеней**		**О**, С		
	Единообразная геометрия ступеней	**наличие**		**О**, С		
	Высота подступенка	**0,12-0,15 м**		**О**, С		
	Ширина проступей	**0,35-0,4 м**		**О**, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**> 0,8-0,9 м**		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		О, С		
	расстояние между поручнями	**> 1,0 м**		О, С		
	высота поручней	**0,9 м**		О		
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	**> 0,3 м**		О, С		
	1.5. Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	**< 0,8 м**		К		
	Угол уклона	VI °		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	**0,7 м**		К		
	на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	**> 0,3 м**		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	**наличие**		К		
	в верхнем окончании пандуса	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	**> 1,5 х 1,5 м**				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	**наличие**		К, О		
	2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	1,35			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	**> 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м**	2,8х5,0	О, с		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	**> 2,2 х 2,2 м**	2.8х9,7	к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	**наличие**	Нет	К, О, с	установка	
	Навес	**наличие**	Нет	К, О	установка	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	**наличие**	Нет	К, О, с	установка	
	Информация об объекте	**наличие**	Нет	Г	установка	
	Система вызова помощи	**наличие**	наличие	К		
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользкое покрытие	**наличие**	Нет	О, с	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем	**0,6 м**	Нет	с	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	вверху и внизу тактильной полосы					
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**		**п**		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Нет	**О, С**	установка	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	наличие	**О, с**		
	высота поручней	**0,9 м**	0,9	**О, с**		
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**	наличие	**о, с**		
	завершающие горизонтальные части поручней	**> 0,3 м**	0,27	**о, с**		
	Разделительные поручни при ширине марша > 4 м**	наличие	нет	о, с	установка	
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	**> 1,0 м**	0,97	**к**		
	Угол уклона	**<5 ^{0}**	16,8	**к**		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**< 0,8 м**	1,35	**к**	реконструкция	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	наличие	**к, о**		
	расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	0,97	**к, о**		
	на высоте (нижний поручень)	**0,7 м**	0,7	**к**		
	на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**	0,86	**О**		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**	нет	**К, О**	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	**> 0,3 м**	0,7	**К, О**	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	**> 1,5 х 1,5 м**	2,8х5,0	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	**> 1,5 м**	нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	**> 1,5 х 1,5 м**	Нет	К	реконструкция	
	в нижнем окончании пандуса	**> 1,5 х 1,5 м**	1,45х1,5	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	Нет	**К, О**	установка	
	Нескользкое покрытие	**наличие**	Нет	**К, О**	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	Нет	К	установка	При технической возможност
	Звуковой маяк у входа**	**наличие**	Нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	**наличие**	Нет	Г	установка	
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина х ширина)	**> 2,3 х 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8) х 2 м**	3,95х1,98	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	**К, О**		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - > 0,9 м	0,67	К, О	замена	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - <0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,02 0,02	К	ремонт	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	создание	
	3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
	3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	> 1,0 м		К		
	Угол уклона			К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 х 1,5 м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		**К, О**		
	расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	**0,7 м**		К		
	на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		**О**		
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	**> 0,3 м**		**К, О**		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	**наличие**	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		установка	
	стационарный	**наличие**	Нет	К	Установка	Необходимо техническое заключение строительной организации
	мобильный	**наличие**	нет	К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**> 1,2 м**	1,16-1,28	К		
	Разворотные площадки	**> 1,5 х 1,5 м**	наличие	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	**> 1,0 м**	нет	**К, О**	установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	наличие	К, Г		
			нет		установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	**наличие**	Нет	**С**	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	**наличие**	Нет	**г**	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	**наличие**	Нет	**Г**	установка	
	Тактильная схема	**наличие**	Нет	**С**	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Наличие	**К, О, с, г**		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	наличие	**о**		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> 1 на этаж	наличие	**к**		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< 0,1 м	0,085	**с**		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	**с**	установка	
	Опорные устройства	**наличие**	нет	**О, с**	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	**наличие**	нет	**с**	создание	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		**о, с**		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	**наличие**		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	**наличие**		О		
	на высоте	**0,9 м**		О		
	нетравмирующие завершения поручней	**наличие**		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	**наличие**		О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	**> 1,0 м**		К		
	Угол уклона	**≤ 8°**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	**0,6 м**	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Наличие	О, С	замена	Поручни прерываются на лестничных маршах
	на высоте	0,9 м	1,03	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О, С	замена	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> 0,3 м	Нет	О, С	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	Нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	Нет	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве — > 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 х 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве — > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3.	4	5	6	7
	Зеркало**	**наличие**		К		
	Поручни**	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	**наличие**		Г, С		
	Знак доступности	**наличие**		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	**наличие**		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	**наличие**		С		
	4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)					
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	**0,8-1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**> 1,2 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	4.2. Обслуживание в кабинетах					
	Ширина проема двери	**> 0,9 м**	0,85	К		
	Высота порога	**отсутствие**	0,03	К, О	ремонт	
	Информация тактильная	**наличие**	Нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	Нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	**< 1,8 м**	1,7	К	установка	

5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	**наличие**	наличие	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	**наличие**	нет	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	**наличие**	Нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	Нет	С	установка	
	Ширина дверного проема	**> 0,9 м**	0,78	К, О	ремонт	
	Направление открывания дверей	**наружное**	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:		нет		создание	
	количество кабин	**> 1 шт.**	Нет	К, О	создание	
	ширина дверного проема	**> 0,9 м**	0,74	К, О	ремонт	
	габариты (минимальная глубина)	**> 1,8 м**	2,05	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	**> 1,65 м**	1,49	К, О, С	реконструкция	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	Нет	К, О	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	Нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> 0,75 х 1,2 м	0,74х2,2	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,73	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	Нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	Нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 х 0,85 м	0,97х0,7	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы	Нет	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 х 1,5 м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х	> 0,48 х 0,85 м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)					
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, с	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, г, с		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, г, с		
	размещение на высоте	> 1,5 м и <4,5 м	1,3	к, О, г, с	установка	
	высота прописных букв	> 0,075 м	0,05	К, О, г, с	замена	
	освещенность	наличие	наличие	К, О, г, с		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, г, с	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, г, с		
	высота прописных букв	> 0,075 м		К, О, г, с		
	освещенность	наличие	наличие	к, О, г, с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	наличие	с	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м	•	с		

№ помещений по план)' БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив1	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	Нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	Нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	Нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	Нет	с	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Нет	Г, с	установка	
	Малогабаритные : аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Нет	к, С, О, г	установка	
	Индукционная система:	наличие	Нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	Нет	Г	установка	
	переносная	наличие	Нет	Г	установка	

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С ^ немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) расширить ширину калитки до 1,2 м, установить информацию об объекте, установить указатели направления движения от остановки до прилегающей территории, установить тактильные полосы перед съездом и препятствиями на пешеходном пути шириной 0,5-0,6 м, заменить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м, создать места отдыха, организовать парковочное место для инвалидов с размещением специального знака и разметки.
2) Установить поручни (ограждения) по боковым краям лестницы, установить водоотвод, установить навес над входной площадкой, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальм завершением поручня не менее 0,3 м и нетравмирующими окончаниями, установить бортики по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м, установить противоскользящее покрытие, внизу и вверху лестничных маршей установить рельефную тактильную полосу шириной 0,3 м на расстоянии 0,6 м, установить поручни с двух сторон на всем пути движения на высоте 0,9 м с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 м и нетравмирующими окончаниями, провести капитальный ремонт входной группы, заменить дверные полотна шириной не менее 1,2 м с демонтажем порогов, создать контрастную маркировку прозрачных дверных полотен. Провести реконструкцию наружного пандуса, заменить поручни с установкой на их высоте (нижний поручень) 0,7 м (верхний поручень) 0,9 м с нетравмирующими горизонтальными частями поручней > 0,3 м, установить звуковой и световой маяки у входа.
3) Рассмотреть возможность установки стационарного наклонного подъемника (необходимо заключение строительной организации), установить пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы по всему учреждению, создать места отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м), установить рельефную и/или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м, а также опорные устройства по всему учреждению, создать контрастную маркировку дверных проёмов, на межэтажных лестницах создать контрастную маркировку крайних ступеней, установить поручни с двух сторон на всем пути движения на высоте 0,9 м с горизонтальным завершением поручня не менее 0,3 м и нетравмирующими окончаниями с указателем тактильного номера этажа на поручне, внизу и вверху лестничных маршей, установить рельефную тактильную полосу шириной 0,3 м на расстоянии 0,6 м, установить цифровые контрастные обозначения этажа.
4) По всему зданию увеличить дверные проемы до размеров не менее 0,9 м, убрать пороги, установить информацию визуальную, контрастную, с пользованием выпуклых букв и шрифта Брайля, разместить ее на высоте не более 1,8 м с высотой прописных буквы не менее 0,025 м, убрать либо расставить мебель с созданием зоны сидения в диаметре не менее 1,2 м, для кресла-коляски 1,5х1,5 м, приобрести и установить столы с высотой рабочей поверхности 0,7-0,8 м с микролифтом.
5) Сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, разместить знак доступности для инвалидов, установить тактильную маркировку санузла, расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 м. В кабине для инвалидов расширить дверные проемы до размеров не менее 0,9 м. Сделать капитальный ремонт кабины с габаритами (минимальная глубина) не менее 1,8 м и (минимальная ширина) не менее 1,65 м, становить опорные порчни, в том числе откидные, с зоной для кресла-коляски рядом с унитазом 0,75х1,2 м и раковиной 1,3х0,85 с высотой раковины 0,75-0,85 м и установить рядом с раковиной опорный поручень, установить писсуар на высоте от пола не более 0,4 м или вертикальной формы. Установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить водопроводный кран с рычажной рукояткой и (или) с автоматическими и сенсорным кранами бесконтактного типа. Установить зеркало поворотное. В душевой установить сиденье душевой кабины глубиной и шириной более 0,48х0,85 м, а также опорный поручень. Установить систему тревожной сигнализации и кнопку вызова помощи с шнурком.
6) Во всем учреждении установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, все надписи разместить на высоте 1,5-4,5 м с высотой прописных бук не менее 0,075 м, установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-,4 м с высотой прописных букв не менее 0,075 м, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Брайля на высоте 1,3-1,4 м с высотой прописных букв не менее 0,075 м, промаркировать кабинеты приёма со стороны ручки, а также на кабинах санитарно-бытовых помещений, установить текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей» строкой, а также факсимильные аппараты,

установить текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей» строкой, а также факсимильные аппараты, установить телефоны с усилителем звука и увеличительными тактильными клавишами, установить речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м, установить текстовые табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.

Приложения:

1. Поэтажный план объекта.
2. План прилегающей территории объекта.

Представитель рабочей группы
Специалист по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения
_____ Колотилина Евгения Игоревна
(подпись)

«19» февраля 2021 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
И.о. директора ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»
г.о. Отрадный Самарской области
_____ **Тихонова Елена Юрьевна**
(подпись) М.П.

« 19 » февраля 2021 г.